

栃木老人ホーム“あずさの里”施設整備スケジュール（案）

年(令和)	月	事務事業内容	
2	6	<ul style="list-style-type: none"> ・整備計画の策定 (背景、基本方針、施設種別、施設規模、土地、スケジュール) 	
	7		・市・県に要望書を提出
	8		<ul style="list-style-type: none"> ・設計事業者(コンサルタント)選定 (プロポーザルで選定)
	9		
	10		
	11		
12	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画策定・基本設計業務委託契約締結 		
3	1	<ul style="list-style-type: none"> ・基本計画策定・基本設計 (基本計画の検討、関連施設の視察、資料収集) ・建設計画概要決定 (施設種別、立地、図面、資金計画) ・担当者選任 (建設担当、資金調達・経理担当、許認可担当、総括) 	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7	・市公募書類作成、説明準備	
	8	・市公募応募	
	9	・実施設計業務委託契約締結	・施設整備概要書提出(県)
	10	・福祉医療機構(借入事前相談)	
	11	・地元説明会開催	・実施協議資料提出(県)
	12	・開発行為事前協議書	
4	1		・大規模開発申請
	2		
	3	・県法人施設審査委員会	
	4	・福祉医療機構(借入申込書提出)	
	5		
	6	<ul style="list-style-type: none"> ・建築工事現場説明会 ・建築工事入札 ・工事請負契約締結 	<ul style="list-style-type: none"> ・設計監理委託契約締結 ・実施設計承認 ・土地受入(私・市有地)
	7	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認申請 ・工事着工 	・補助金交付申請・交付決定
	8	<ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 	
	9		
	10		
	11		
	12		
5	1	<ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 	・備品検討
	2		
	3		
	4		
	5		<ul style="list-style-type: none"> ・設備備品入札 ・備品購入契約締結
	6		
	7	<ul style="list-style-type: none"> ・工事竣工 ・建物引き渡し ・設備備品納入 	<ul style="list-style-type: none"> ・諸官公庁竣工検査 (建築確認・消防署・保健所) ・完成検査(補助金)